



SKC PROSTĚJOV z.s.

Kostelecká 4468/49, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 15527395

Závěrečná zpráva k poskytnuté dotaci na rekonstrukci zázemí velodromu č. PVMU 88228/2018 60 ze dne 26.06.2018 na :

1 400 000 Kč.

SKC Prostějov z.s. zahájil v roce 2016 rekonstrukci-modernizaci šaten a zázemí Prostějovského velodromu, které se nacházelo v havarijním nepoužitelném stavu. Toto zařízení je majetkem města Prostějova. Po dohodě s vedením Statutárního města Prostějov a vedením Olomouckého kraje byla rekonstrukce naplánována do tří etap – tří let. Rekonstrukce zázemí velodromu byla plánována ve výši 12.700.000 Kč s tím, že bude financovaná z prostředků Statutárního města Prostějov a Olomouckého kraje.

V roce 2016 byla zahájena první etapa rekonstrukce, která byla financována především z dotace Statutárního města Prostějova 3.000.000,- a OL kraje 1.000.000,-. Proběhla demolice zchátralých objektů, byly zahájeny stavební práce. Byly zhotoveny základy a zahájeny práce na hrubé stavbě. První etapa byla dokončena dle plánu. Proinvestováno bylo 4.000.000,- Kč.

V roce 2017- druhá etapa zdárně pokračovala podle plánu, byla dokončena hrubá stavba včetně oken a fasády. Byla provedena elektroinstalace, montáž topení, dostavba vnitřních prostor atd.

V první a druhé etapě bylo celkem proinvestováno plánovaných 8 000 000 Kč a to 6 000 000 Kč z města Prostějova a 2 000 000 Kč z OL kraje.

Třetí etapa byla na základě před financování Statutárním městem Prostějov ve výši 3.000.000,- Kč z důvodu plynulého pokračování prací zahájena již v říjnu 2017 a probíhá podle plánu.



SKC PROSTĚJOV z.s.

Kostelecká 4468/49, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 15527395

Tato třetí – poslední etapa byla dokončena v druhé polovině roku 2018 ve výši 1 401 482,85,- částka byla překročena o 1 482,85,- tuto částku uhradilo SKC Prostějov z.s. z vlastních zdrojů.

Ve třetí závěrečné etapě byly dodělány vnitřní práce, podlahy, linolea, sociální zařízení, balkón, dokončená elektroinstalace, požární zabezpečení atd.

V Prostějově dne 19.11.2018

Předseda klubu

Petr Šrámek